

项目绩效自我评价			
项目名称：	两基两辅建设经费	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	11,366,558.00	上年预算金额（元）：	19,949,782.00
预算执行数（元）：	10,648,206.00	预算执行率（%）：	94.00%
项目年度总目标：	<p>（一）总目标 完成奉贤校区、徐汇校区的教学建筑、学生宿舍的修缮、奉贤校区的路灯维修以及通信学院、徐汇校区部分实训室的改造。消除安全隐患、美化校园环境，创造良好的育人环境，满足教育教学改革需求、学校长远发展必需的硬件基础设施。（二）阶段性目标 根据项目计划实施时间，完成阶段性目标：</p> <p>1. 2018年5月完成项目申请；2. 项目立项通过后，2018年12月完成项目优化设计；</p> <p>3. 2019年1月完成项目施工图编制；4. 2019年5月完成项目招投标工作（总额超过100万元项目办理工程报建手续）；5. 2019年6月完成项目前期的所有准备工作（总额超过100万元项目办理领取工程施工证手续）；6. 2019年8月至9月完成项目施工任务；7. 2019年11月完成项目的审价工作。</p>		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）按要求保质保量完成项目维修面积。（2）工程一次验收合格率。（3）工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。（4）安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	（1）做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求（2）重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	项目完成率	100%	15	15	

产出目标 (34分)	工程验收合格率	工程质量100%合格	15	15	
	2019年年内完成	全部维修项目	4	4	
效果目标 (15分)	职业学校对职业教育发展的满意度	90%以上	5	5	
	职业学校教师对职业教育发展满意度	90%以上	5	5	
	师生满意度	90%以上	5	4	
影响力目标 (15分)	项目立项的规范性	《上海电子信息职业技术学院“十四五”基建维修规划》。学校各部门2019年维修计划、校长办公会议纪要。	15	15	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	徐汇校区2号楼技能培训室维修工程	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	578,894.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	547,648.00	预算执行率（%）：	95.00%
项目年度总目标：	通过本项目的实施，满足“教学做一体化”及技能培训与考核的需要。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）按要求保质保量完成项目维修面积。（2）工程一次验收合格率。（3）工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。（4）安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	（1）做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求（2）重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标	完成维修面积	合同约定全部工程量	15	15	
	工程验收合格率	工程质量100%合格	15	15	

(34分)					
	完成时间	合同约定工期内	4	4	
效果目标 (15分)	师生满意度	满意度90%以上	15	13	
影响力目标 (15分)	事故发生率	事故发生率0%	15	15	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	奉贤校区图书馆流通书库维修工程	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	683,517.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	622,369.00	预算执行率（%）：	91.00%
项目年度总目标：	通过本项目的实施，达到为学生创建一个舒适和谐的学习空间。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）按要求保质保量完成项目维修面积。（2）工程一次验收合格率。（3）工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。（4）安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	（1）做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求（2）重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	完成维修面积	合同约定全部工程量	15	15	
	工程验收合格率	工程质量100%合格	15	15	

	完成时间	合同约定工期内	4	4	
效果目标 (15分)	师生满意度	满意度90%以上	15	13	
影响力目标 (15分)	事故发生率	事故发生率0%	15	15	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	奉贤校区技术A楼外墙维修工程	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	590,735.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	556,137.00	预算执行率（%）：	94.00%
项目年度总目标：	（1）项目总目标通过本项目的实施，达到为学生创造一个舒适和谐的生活和学习空间。（2）阶段性目标施工质量100%合格、（3）年度绩效目标项目实施过程规范、年内完成所有项目所有任务、资金使用不超预算。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）按要求保质保量完成项目维修面积。（2）工程一次验收合格率。（3）工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。（4）安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	（1）做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求（2）重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	完成维修面积	合同约定全部工程量	15	15	
	工程验收合格率	工程质量100%合格	15	15	

	完成时间	合同约定工期内	4	3	
效果目标 (15分)	师生满意度	90%以上	15	14	
影响力目标 (15分)	立项决策	《上海电子信息职业技术学院“十三五”基建维修规划》、学校各部门2019年维修计划、校长办公会议纪要。	8	8	
	事故发生率	事故发生率0%	7	7	
合计			100	96	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。



项目绩效自我评价			
项目名称：	奉贤校区教学区路灯线路维修工程	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	747,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	695,485.00	预算执行率（%）：	93.00%
项目年度总目标：	通过本项目的实施，达到为学生创建一个舒适和谐的生活和学习空间。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）按要求保质保量完成项目维修面积。（2）工程一次验收合格率。（3）工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。（4）安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	（1）做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求（2）重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	完成维修长度	完成全部工程量	15	15	
	工程验收合格率	工程质量100%合格	15	15	

	完成时间	按合同约定工期	4	4	
效果目标 (15分)	师生满意度	满意度90%以上	15	15	
影响力目标 (15分)	事故发生率	事故发生率0%	15	15	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	奉贤校区机械与能源实训室改造工程	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	894,142.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	821,746.00	预算执行率（%）：	92.00%
项目年度总目标：	通过本项目的实施，满足“教学做一体化”教学及学生创新创业的需要。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）按要求保质保量完成项目维修面积。（2）工程一次验收合格率。（3）工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。（4）安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	（1）做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求（2）重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标	完成维修面积	合同约定全部工程量	15	15	
	工程验收合格率	工程质量100%合格	15	15	

(34分)					
	完成时间	合同约定工期内	4	4	
效果目标 (15分)	师生满意度	满意度90%以上	15	15	
影响力目标 (15分)	事故发生率	事故发生率0%	15	15	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	徐汇校区1号楼智慧教室改造工程	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	891,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	811,992.00	预算执行率（%）：	91.00%
项目年度总目标：	通过本项目的实施，满足“教学做一体化”的需要。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）按要求保质保量完成项目维修面积。（2）工程一次验收合格率。（3）工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。（4）安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	（1）做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求（2）重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	完成维修面积	合同约定全部工程量	15	15	
	工程验收合格率	工程质量100%合格	15	15	

	完成时间	合同约定工期内	4	4	
效果目标 (15分)	改善学生生活和学习环境	创造一个舒适和谐的生活和学习空间	8	7	
	师生满意度	满意度90%以上	7	6	
影响力目标 (15分)	立项规范性	《上海电子信息职业技术学院“十三五”基建维修规划》、学校各部门2019年维修计划、校长办公会议纪要。	8	8	
	事故发生率	事故发生率0%	7	7	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	奉贤校区围墙维修工程	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	826,100.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	773,192.00	预算执行率（%）：	94.00%
项目年度总目标：	通过本项目的实施，达到为学生创建一个舒适和谐的生活和学习空间。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）按要求保质保量完成项目维修面积。（2）工程一次验收合格率。（3）工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。（4）安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	（1）做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求（2）重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	完成维修围墙栏杆	合同约定全部工程量	10	10	
	围墙粉刷	合同约定全部工程量	10	10	

产出目标 (34分)	工程验收合格率	工程质量100%合格	10	10	
	完成时间	合同约定工期内	4	3	
效果目标 (15分)	师生满意度	满意度90%以上	15	13	
影响力目标 (15分)	事故发生率	事故发生率0%	15	15	
合计			100	96	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。



项目绩效自我评价			
项目名称：	奉贤校区通信学院实训室改造工程	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	11,366,558.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	10,648,206.00	预算执行率（%）：	94.00%
项目年度总目标：	（1）项目总目标通过本项目的实施，满足“教学做一体化”的需要。（2）阶段性目标施工质量100%合格、（3）年度绩效目标项目实施过程规范、年内完成所有项目所有任务、资金使用不超预算。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）按要求保质保量完成项目维修面积。（2）工程一次验收合格率。（3）工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。（4）安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	（1）做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求（2）重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	完成维修面积		15	15	
	工程验收合格率		15	15	

	完成时间		4	4	
效果目标 (15分)	师生满意度	90%以上	15	13	
影响力目标 (15分)	事故发生率	事故发生率0%	15	15	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	奉贤校区中德A/B/C楼外墙维修工程	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	566,407.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	534,945.00	预算执行率（%）：	94.00%
项目年度总目标：	通过本项目的实施，达到为学生创建一个舒适和谐的生活和学习空间。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）按要求保质保量完成项目维修面积。（2）工程一次验收合格率。（3）工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。（4）安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	（1）做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求（2）重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标	完成维修面积	合同约定全部工程量	15	15	
	工程验收合格率	工程质量100%合格	15	15	

(34分)	完成时间	合同约定工期内	4	4	
	效果目标 (15分)	改善学生生活和学习环境	创造一个舒适和谐的生活和学习空间	8	7
	师生满意度	满意度90%以上	7	6	
影响力目标 (15分)	立项规范性	《上海电子信息职业技术学院“十三五”基建维修规划》、学校各部门2019年维修计划、校长办公会议纪要。	8	8	
	事故发生率	事故发生率0%	7	7	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	奉贤校区学生宿舍楼防水层维修工程	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	723,845.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	681,693.00	预算执行率（%）：	94.00%
项目年度总目标：	通过本项目的实施，达到为学生创造一个舒适和谐的生活和学习空间。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）按要求保质保量完成项目维修面积。（2）工程一次验收合格率。（3）工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。（4）安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	（1）做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求（2）重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标	完成维修面积	合同约定全部工程量	15	15	
	工程验收合格率	工程质量100%合格	15	15	

(34分)					
	完成时间	合同约定工期内	4	3	
效果目标 (15分)	师生满意度	满意度90%以上	15	13	
影响力目标 (15分)	事故发生率	事故发生率0%	15	15	
合计			100	96	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	奉贤校区教学区道路侧石与雨水管道维修工程	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	744,800.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	716,180.00	预算执行率（%）：	96.00%
项目年度总目标：	（1）项目总目标通过本项目的实施，达到为学生创建一个舒适和谐的生活和学习空间。（2）阶段性目标施工质量100%合格（3）（1）项目总目标通过本项目的实施，达到为学生创建一个舒适和谐的生活和学习空间。（2）阶段性目标施工质量100%合格（3）年度绩效目标项目实施过程规范、年内完成所有项目所有任务、资金使用不超预算。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）按要求保质保量完成项目维修面积。（2）工程一次验收合格率。（3）工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。（4）安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	（1）做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求（2）重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	窨井整修	完成全部新雨水井	10	10	

产出目标 (34分)	预埋雨水管道	破损管道全部更换	10	10	
	工程验收合格率	工程质量100%合格	10	10	
	完成时间	按合同约定工期	4	4	
效果目标 (15分)	师生满意度	90%以上	15	12	
影响力目标 (15分)	立项决策	《上海电子信息职业技术学院“十四五”基建维修规划》。学校各部门2019年维修计划、校长办公会议纪要。	5	5	
	事故发生率	事故发生率0%	10	10	
合计			100	96	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。



项目绩效自我评价			
项目名称：	奉贤校区2号教学楼卫生间维修工程	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	874,900.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	832,944.00	预算执行率（%）：	95.00%
项目年度总目标：	通过本项目的实施，达到为学生创造一个舒适和谐的生活和学习空间。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	(1) 按要求保质保量完成项目维修面积。(2) 工程一次验收合格率。(3) 工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。(4) 安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	(1) 做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求(2) 重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标	完成维修面积	合同约定全部工程量	15	15	
	工程验收合格率	工程质量100%合格	15	15	

(34分)	完成时间	合同约定工期内	4	4	
	效果目标 (15分)	改善学生生活和学习环境	创造一个舒适和谐的生活和学习空间	8	7
	师生满意度	满意度90%以上	7	6	
影响力目标 (15分)	立项规范性	《上海电子信息职业技术学院“十三五”基建维修规划》、学校各部门2019年维修计划、校长办公会议纪要。	8	8	
	事故发生率	事故发生率0%	7	7	
合计			100	96	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	奉贤校区技术B楼外墙维修工程	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	780,589.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	733,943.00	预算执行率（%）：	94.00%
项目年度总目标：	（1）项目总目标通过本项目的实施，达到为学生创造一个舒适和谐的生活和学习空间。（2）阶段性目标施工质量100%合格、（3）年度绩效目标项目实施过程规范、年内完成所有项目所有任务、资金使用不超预算。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）按要求保质保量完成项目维修面积。（2）工程一次验收合格率。（3）工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。（4）安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	（1）做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求（2）重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	完成维修面积	合同约定全部工程量	15	15	
	工程验收合格率	工程质量100%合格	15	15	

	完成时间	合同约定工期内	4	3	
效果目标 (15分)	师生满意度	满意度90%以上	15	14	
影响力目标 (15分)	事故发生率	事故发生率0%	15	15	
合计			100	96	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	奉贤校区生活区6号宿舍楼卫生间 维修工程	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	961,324.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	902,450.00	预算执行率（%）：	94.00%
项目年度总目标：	通过本项目的实施，达到为学生创建一个舒适和谐的生活空间。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	(1) 按要求保质保量完成项目维修面积。(2) 工程一次验收合格率。(3) 工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。(4) 安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	(1) 做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求(2) 重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标	完成维修面积	合同约定全部工程量	15	15	
	工程验收合格率	工程质量100%合格	15	15	

(34分)	完成时间	合同约定工期内	4	4	
	效果目标 (15分)	师生满意度	满意度90%以上	15	13
影响力目标 (15分)	事故发生率	事故发生率0%	15	15	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	奉贤校区I楼阶梯教室改造工程	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	635,615.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	600,766.00	预算执行率（%）：	95.00%
项目年度总目标：	通过本项目的实施，达到为学生创建一个舒适和谐的生活和学习空间。		
自评时间：	2020-05-11		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）按要求保质保量完成项目维修面积。（2）工程一次验收合格率。（3）工程验收移交使用部门以后，所在部门的师生满意率考察。（4）安全文明施工情况（事故发生率为0）。		
主要问题：	项目中需要进一步加强工程质量，创造一流工程项目。		
改进措施：	（1）做好施工准备工作阶段质量管理，进一步做好交底并明确到在质量要求（2）重视人的管理，加强团队合作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	完成维修面积	合同约定全部工程量	15	15	
	工程验收合格率	工程质量100%合格	15	15	

	完成时间	合同约定工期内	4	4	
效果目标 (15分)	师生满意度	90%以上	15	13	
影响力目标 (15分)	立项决策	《上海电子信息职业技术学院“十三五”基建维修规划》、学校各部门2019年维修计划、校长办公会议纪要。	8	8	
	事故发生率	事故发生率0%	7	7	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。



### 项目绩效自我评价

项目名称：	内涵建设经费	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	教务处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	22,505,821.00	上年预算金额（元）：	10,603,577.00
预算执行数（元）：	22,212,516.08	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	（一）总目标 切实提高核心竞争力，进而形成学校发展张力，把自身特色、办学优势最终铸造成学校品牌，建设成为优质高职院校。通过教育教学改革、专业实训室建设等多方面，满足学校教师和学生的实际需求，进一步增强教育教学及社会服务力，为电子信息、先进制造业和现代服务业的生产、管理、建设、服务第一线岗位培养具有国际视野、与国际先进水平接轨的高素质技术技能人才。（二）阶段性目标 在前期建设基础上，2019年度内完善、重点加强专业发展、专业实训室建设、改良技防设施等方面内容。各子项目均需完成其阶段性绩效目标。		
自评时间：	2020-05-09		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	进一步增强教育教学及社会服务力，为电子信息、先进制造业和现代服务业的生产、管理、建设、服务第一线岗位培养具有国际视野、与国际先进水平接轨的高素质技术技能人才，成为双一流专业和院校单位；成立申谷学院等。		
主要问题：	需要进一步扩大海外合作专业范围，进一步提升学院竞争力。		
改进措施：	进一步加强对企业和社会的调研，紧跟市场需求的步伐，建设更加适合社会需求的专业，制定无缝链接的人才培养方案；加强教师培训，提升教改理念和提高掌握新技术新知识能力		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	项目完成率	按时完成所有项目	9	9	

产出目标 (34分)	质量达标率	按照计划达到项目所需完成目标	9	9	
	数量目标	达到计划所有完成的数目标	9	0	
	信息传递速度	信息传递快速有效	7	7	
效果目标 (15分)	社会效益目标	按照计划完成绩效的要求	0	0	
	用人单位对职业教育发展满意度	用人单位对职业教育发展满意度明显提升到85%	15	15	
影响力目标 (15分)	满意度目标	对计划的目标满意度	14	14	
合计			99	90	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	专业实训室建设	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	教务处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	7,418,130.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	7,408,650.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过本项目建设改善专业的办学实践条件，满足《智能控制基础》、《智能控制系统实现与调试》等多门专业课程实践要求，能为学生提供更多的实践机会，从各方面提升学生创新能力及综合能力，同时为教师科研创新提供硬件保障，提高总体办学水平及师生技术水平。进一步增强我校的教育教学及社会服务力，为电子信息、先进制造业和现代服务业的生产、管理、建设、服务第一线岗位培养具有国际视野、与国际先进水平接轨的高素质技术技能人才。		
自评时间：	2020-05-09		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	建设成符合行业需求，反应技术前沿的实训室，并符合专业培养学生能力要求		
主要问题：	和行业技术发展速度还存在一定差距		
改进措施：	后期进一步优化实训室，适应不断发展的行业需求		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	开展创新创业项目(个)	≥5	7	5	

产出目标 (34分)	开展培训(人*天)	≥400	7	7	
	项目完成率	≥98.00%	7	7	
	设备使用率	≥95.00%	7	7	
	设备合格率	=100.00%	6	6	
效果目标 (15分)	学生受益数(名)	≥1000	8	8	
	用人单位对职业教育发展满意	≥80.00%	7	7	
影响力目标 (15分)	满意度目标	>96.00%	15	15	
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90(含)-100分为优秀，75(含)-90分为良好，60(含)-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	后勤保障经费-安全与技防	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	安全保卫处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	2,287,790.00	上年预算金额（元）：	1,874,987.00
预算执行数（元）：	2,214,858.73	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	一、保证13栋宿舍楼、中德教学楼的消火栓系统正常使用。二、实现奉贤校区教学园区和生活园区机动车物理隔离。三、实现奉贤校区广大师生及外来单位新能源机动车安全充电需求。		
自评时间：	2020-05-08		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	一、保证13栋宿舍楼、中德教学楼的消火栓系统正常使用。宿舍楼的消防管道进行优化，包括开挖沟槽，对消防管道进行防腐处理。二、实现奉贤校区教学园区和生活园区机动车物理隔离。安装14套防爆升降柱，分别在奉贤校区教学园区和生活园区交界处，可有效防止外来车及校内车带来的安全隐患。三、实现奉贤校区广大师生及外来单位新能源机动车安全充电需求。在奉贤校区中德停车场、教学楼停车场、图书馆停车场及生活园区停车位等地点，安装2台直流单桩和18台交流单桩智能充电桩。杜绝我校师生对新能源机动车私拉电线充电现象。		
主要问题：	一、奉贤校区教学园区和生活园区机动车物理隔离的防爆升降柱，因泄压导致升降柱晃动。		
改进措施：	一、奉贤校区教学园区和生活园区机动车物理隔离的防爆升降柱，加装定时加压模块，已解决升降柱晃动问题。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	智能充电桩数量		4	4	

产出目标 (34分)	消防管道更换率		4	4	
	防爆升降柱数量		4	4	
	消防管道损坏率		2	2	
	防爆升降柱故障率		4	4	
	智能升降柱故障率		4	4	
	智能充电桩质保		4	4	
	防爆升降柱质保		4	4	
	消防管道质保		4	4	
效果目标 (15分)	服务师生新能源汽车充电		15	15	
影响力目标 (15分)	是否符合本单位实际需求		15	13	
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	海外名师	预算单位：	上海电子信息职业技术学院
具体实施处（科室）：	国际交流处	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	219,520.00	上年预算金额（元）：	231,940.00
预算执行数（元）：	163,570.53	预算执行率（%）：	75.00%
项目年度总目标：	开阔我校教师、学生国际视野；吸收国际先进的教育理念；引进优质教育资源；促进专业建设和扩大对外学术交流；促进师资队伍建设和推动人才培养模式的发展、专业建设和课程体系建设和产学研合作。		
自评时间：	2020-05-10		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1. 聘请了1名具有博士学位和教授头衔的海外名师来沪工作； 2. 来华工作时间超过60天； 3. 指导我校教师持续完善了“汽车电子技术”专业及“通信技术”一流专业的人才培养方案和课程标准，促进了专业建设； 4. 推动我校学生海外学习、实习项目的开展，促进了学生国际竞争能力的提升； 5. 与我校教师进行了深入交流，促进了教师跨文化交流能力的提升； 6. 促成了25名德国留学生来校学习，提高了学校的国际化水平，促进了中国文化的输出；		
主要问题：	因部分国际机票费用和住宿费实际由海外名师自行承担了，因此预算执行率偏低。		
改进措施：			

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	4	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	来华工作日数量		6	6	

产出目标 (34分)	项目完成率		6	6	
	海外名师数量		5	5	
	人才培养质量持续提高		5	4	
	满意度		6	5	
	项目按时完成性		6	6	
效果目标 (15分)	扩大学院国际影响力		15	14	
影响力目标 (15分)	部门协同性增强		15	14	
合计			100	90	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。